

(様式1)

栗原市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

栗原市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	120,258	192,145	
25	104,020	9,102	
26	5,347	9,526	
27	0		
合計		229,625	210,773

<参考>	栗原市東日本大震災 復興交付金基金残高	栗原市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栗原市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	18,852	0	210,773

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

栗原市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4								23	24					
1	D	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3月、本体工事発注。25年1月、用地買収。25年8月、完成(10戸)
														24	104,465	133,115	-	
														25	42,358	3,664	10,044	
														26				
														27				
														累計	146,823	136,779	10,044	
2	D	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23				25年1月、実施設計発注。25年3月、敷地造成工事、本体工事発注。25年8月、完成(4戸)
														24	8,093	47,316	-	
														25	43,968	1,056	3,689	
														26				
														27				
														累計	52,061	48,372	3,689	
3	D	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	23				25年1月、実施設計発注。25年3月、本体工事発注。25年8月、完成(1戸)
														24	7,700	11,714	-	
														25	7,000	551	2,435	
														26				
														27				
														累計	14,700	12,265	2,435	
4	D	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23				25年9月、適用開始。対象15世帯(全戸)
														24		0	-	
														25	7,736	2,114	-	
														26	4,825	8,619	1,828	
														27				
														累計	12,561	10,733	1,828	
5	D	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23				25年9月、適用開始。対象10世帯
														24		0	-	
														25	1,336	128	-	
														26	522	907	823	
														27				
														累計	1,858	1,035	823	
6	◆D	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23				25年7月、業務発注。25年8月、完成。
														24		0	-	
														25	1,622	1,589	33	
														26				
														27				
														累計	1,622	1,589	33	
(注)												23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。												24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												都道府県交付分 各年度別合計			0		0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。												市町村交付分 各年度別合計			23		0	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												24	120,258	192,145	0			
												25	104,020	9,102	16,201			
												26	5,347	9,526	2,651			
												27	0	0	0			
												市町村交付分 計			229,625		210,773	18,852
												県・市町村交付分 合計			229,625		210,773	18,852